



**Projekt Klubheim der Tennisabteilung MTV Brunonia Harlingerode**  
**Idee/Planung/Ausführung /Einweihung** **Blatt Nr: 2/2**

<b>Gewerk</b>	<b>Arbeit</b>	<b>Name</b>	<b>Zeitfenster</b>
<b>Baubeginn</b>	Betonplatte und Zusatzauftrag Ver- u. Entsorgungsleitungen	Fa. Kleber-Bau Schier, Flaig, Ruffer	10.06.2010
<b>Kaufvertrag</b>	Fa. Finnhaus-Vertrieb Fa. Wolff Warstein Preisverhandlung, Auftrag	Flaig	11.06.2010
<b>Produktionsfreigabe</b>	Zeichnungsfreigabe für Fa. Finnhaus	Schier, Flaig	12.06.2010
<b>Baugenehmigung</b>	Genehmigungsbescheid	Landkreis Goslar	29.07.2010
<b>Auftragsvergabe Außenanlage</b>	Preisverhandlung Auftragsvergabe Fa. Bartels	Flaig	03.08.2010
<b>Baubeginn Außenanlage</b>	Fa. Bartels: Wege, Vorplatz, Terrasse, Böschung	Bauüberwachung: Schier, Flaig	16.08.23.08 04.09.2010
<b>Lieferung Bausatz Klubheim</b>	Lagerung vor Platz 4	Bauüberwachung: Schier, Flaig	16.08.- 20.08.2010
<b>Montage Klubheim</b>	Fa. Gockel	Bauüberwachung: Schier, Flaig	23.08.- 28.08.2010
<b>Malerarbeiten außen</b>	Blockbohlen, Fenster	Carsten Walter und Team	26.08.- 03.09.2010
<b>Malerarbeiten innen</b>	Senkrechte Innenflächen	R. Blendermann B. Homann, A. Schau E. Meinholz	28.08.- 18.09.2010
<b>Materialeinkauf</b>	Alle Gewerke	Reupke, D. Ruffer, Flaig	
<b>Fußboden</b>	Fußbodenaufbau, Isolierung, Platten, Oberflächenbelag	Weber, Picek, Flaig, G. Marth	30.08.- 30.09.2010
<b>Wasser-Installation</b>	Anschlüsse Hauptnetz Kontrollschacht, Küche Wasser/Abwasser, Absteller-Eckventile	Kuschel, Rieder	30.08.- 11.09.2010
<b>Elektro-Installation</b>	Zwischenzähler, Lampen, Steckdosen, Elektrokabel	Giese, H. Casties	30.08.- 30.09.2010
<b>Dachaufbau</b>	Kanthölzer 6x12, Wärmedämmung 12 Ortgangbretter, Traufbretter, Rauhsput	H. Lange, W. Zein, M. Schau, Österheld C. Hennig, A. Pelz	30.08.- 30.09.2010
<b>Dacheindeckung Dachrinne</b>	Dachpappe, Pappschindeln, Dachrinne, Rinneneisen, Fallrohranschluss	Österheld, W. Zein .H. Selig, C. Hennig, A. Pelz	01.10.- 30.10.2010
<b>Möbelkauf</b>	Transport, Lagerung, Aufstellung	Picek, Krüger, Flaig,	Juni- Nov.2010
<b>Küche</b>	Transport, Aufbau	Reupke, Jacob.....	Nov./Dez. 2010
<b>Bild-Dokumentation</b>	Alle Bauphasen	Wasow	ab Juni 2010
<b>Einweihung</b>	Einladungen, Vorbereitungen	D. Ruffer, Flaig B. Graffenberger	Nov./Dez. 2010
<b>Außengestaltung</b>	Erdaufbereitung, Pflanzungen, Kiesweg vor Platz 3	Ulrike Görlich, Hans-Georg Weber	Bis Oktober 2010
<b>Schuhregal</b>	Holz-/Stahlregal		bis April 11

